



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันแตก

รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๖ เดือนแรก)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านคลองเก่า ๕	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านคลองเก่า ๕	๙๑,๔๔๓	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๙๑,๔๔๒.๓๕	
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ซอยราชพฤกษ์ ๓	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ซอยราชพฤกษ์ ๓	๘๐,๘๖๕	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๘๐,๘๖๕.๒๕	
๓	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ซอยสะพานแค ๑	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ซอยสะพานแค ๑	๓๔๘,๘๓๒	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๓๔๘,๘๓๑.๐๓	
๔	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านครุฑนิภาพร วงษ์วีระ	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านครุฑนิภาพร วงษ์วีระ	๑๗๓,๖๕๖	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๑๗๓,๖๕๕.๖๐	
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ซอยจุฬามงคล	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ซอยจุฬามงคล	๒๗,๖๙๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๗,๖๘๙.๓๕	
๖	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว	๑๒๔,๕๕๘	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๑๒๔,๕๕๗.๘๙	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ซอยศรีสุวรรณ ๓	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ซอยศรีสุวรรณ ๓	๒๒,๑๐๙	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กฟภ.ได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๘	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซอย VIP๙๙	การขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซอย VIP๙๙	๒๓๐,๙๘๘	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๓๐,๙๘๗.๕๐	
๙	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซอยร่มเย็น ๒	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซอยร่มเย็น ๒	๒๗๓,๔๓๕	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๗๓,๔๓๔.๒๑	
๑๐	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณ ซ.บางดินเบ็ด ๓ (แยก ขวาทที่ ๑) บ้านนายชาญ ใจดี หมู่ที่ ๑๐	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายใน ซอยบางดินเบ็ด ๓ (แยกขวาทที่ ๑) บ้านนายชาญ ใจดี หมู่ที่ ๑๐	๓๙,๘๗๕	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๓๙,๘๖๗.๐๐	
๑๑	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณซอยราชพฤกษ์ ๑ - ซอยราชพฤกษ์ ๓ หมู่ที่ ๒	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอย ราชพฤกษ์ ๑ - ซอยราชพฤกษ์ ๓ หมู่ที่ ๒	๓๘๐,๗๓๕	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๓๘๐,๗๒๗.๐๐	
๑๒	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณถนนฉิวจรรจหินคลูก หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว)	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนน ฉิวจรรจหินคลูก หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ฉายแก้ว)	๙๖,๕๘๗	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๙๖,๖๙๒.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณถนนฉิวจรรยาจรทึนคลูก หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ (ในซอยร่มเย็น แยกซ้าย)	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนฉิวจรรยาจรทึนคลูก หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ (ในซอยร่มเย็น แยกซ้าย)	๑๗๙,๕๐๒	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๑๗๙,๖๓๒.๐๐	
๑๔	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณถนนฉิวจรรยาจรทึนคลูก หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๔ (บ้านครุณีภาพร วงษ์วิระ)	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนฉิวจรรยาจรทึนคลูก หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๔ (บ้านครุณีภาพร วงษ์วิระ)	๘๒,๕๗๑	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๘๖,๗๔๓.๐๐	
๑๕	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณในซอยบางดินเป็ด ๓ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายประภาส แก้วสุกแท้)	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบางดินเป็ด ๓ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายประภาส แก้วสุกแท้)	๒๓,๑๒๘	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๓,๐๒๙.๐๐	
๑๖	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณบ้านครุปราโมทย์ ปลื้มจิตต์ - บ้านนายชุบ หมู่ที่ ๘	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านครุปราโมทย์ ปลื้มจิตต์ - บ้านนายชุบ หมู่ที่ ๘	๖๙,๖๗๙	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๖๙,๘๑๔.๐๐	
๑๗	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณบ้านคลองเก่า ซ. ๕ หมู่ที่ ๑๑	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านคลองเก่า ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑	๓๐๙,๕๐๔	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๓๐๘,๙๑๘.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณบ้านนางวรรณภา ถึง บ้านนายเดียบ หมู่ที่ ๗	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้าน นางวรรณภา ถึงบ้านนายเดียบ หมู่ที่ ๗	๑๖๔,๗๖๒	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๑๖๘,๘๗๒.๐๐	
๑๙	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณบ้านนายสาโรจน์ วงศ์ แป้น หมู่ที่ ๑๐	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านนาย สาโรจน์ วงศ์แป้น หมู่ที่ ๑๐	๒๓,๑๘๗	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๓,๑๘๔.๐๐	
๒๐	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณภายใน ช.บางช้างตาย ๔ (แยกซ้าย) บ้านนางสาวพัชรินทร์ เจริญรัตน์ หมู่ที่ ๗	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายใน ซอยบางช้างตาย ๔ (แยกซ้าย) บ้านนางสาวพัชรินทร์ เจริญรัตน์ หมู่ที่ ๗	๓๕,๓๖๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๓๕,๔๕๐.๐๐	
๒๑	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณภายในซอย VIP ๙๙ (แยกซ้ายที่ ๑ และแยกซ้ายที่ ๒) หมู่ที่ ๗	การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอย VIP ๙๙ (แยกซ้ายที่ ๑ และแยกซ้ายที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๗๗๘	เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	✓			๒๕๑,๙๙๒.๐๐	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยสะพานแค ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชันแดก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๘๐-๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตรพร้อมรางระบายน้ำ คลส. ตามแบบ อบต.บางชันแดก เลขที่ ๑/๒๕๖๖	๘๔๑,๔๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	กองช่าง		✓		๐.๐๐	ระหว่าง หาผู้รับจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนายเจริญ นวลจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชันแดก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๒ เมตร ตามแบบ อบต.บางชันแดก เลขที่ ๒/๒๕๖๖	๙๘๗,๓๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนางอุทัย ทับเพชร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางชันแดก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๔ เมตร ตามแบบ อบต.บางชันแดก เลขที่ ๓/๒๕๖๖	๕๗๐,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	๐.๐๐	รอเข้าคำสั่งดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมท่อเหลี่ยม บริเวณบ้านสวน ปัตตานี อินกับจัน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางชันแดก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมท่อเหลี่ยม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต. บางชันแดก เลขที่ ๔/๒๕๖๖	๓๓๓,๙๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	✓			๒๙๒๘๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบางดินเปิด เชื่อมถนนบางช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๗๐ เมตร ตามแบบ อบต.บางขันแตกเลขที่ ๕/๒๕๖๖	๑,๗๕๒,๖๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยนายบุญรอด ทองปลั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๐ (หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร) เมตร ตามแบบ อบต.บางขันแตก เลขที่ ๙/๒๕๖๖	๘๗๙,๘๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๗	โครงการติดตั้งกระบอกเลนสัญญาณตามทางแยก ทางโค้ง ใต้รับการติดตั้งตามทางแยก ทางโค้งภายในตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	กระบอกเลนสัญญาณตามทางแยก ทางโค้ง ใต้รับการติดตั้งจำนวน ๓๒ ชุด ตามแบบ อบต.บางขันแตก เลขที่ ม.อบต. ๒/๒๕๖๖	๒๐๘,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง		✓		๐.๐๐	สำรวจแล้วเสร็จ เตรียมดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป
๘	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ป้ายบอกทางภายในตำบลบางขันแตก ใต้รับการติดตั้งจำนวน ๑๑ ป้าย ตามแบบ อบต. บางขันแตก เลขที่ ม.อบต. ๑/๒๕๖๖	๑๓๒,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง		✓		๐.๐๐	ระหว่างการสำรวจ
๙	โครงการวางท่อ,วางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	ท่อ,วางระบายน้ำเสียบถนนลาดยาง สายวิศวกรรมสถิตีร์ราราม-ถนนพระราม ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบ อบต.บางขันแตก เลขที่ ๖/๒๕๖๖	๕๖๓,๖๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการขยายเขตประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	การขยายเขตระบบประปา ท่อ PE ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๕ เมตร ตามแบบ อบต.บางขันแตก เลขที่ ๗/๒๕๖๖	๒๒๙,๓๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง		✓		๐.๐๐	ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง
๑๑	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ ระบบ	กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔,๘ ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงจำนวน ๑ ระบบ	๒๐๑,๕๑๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองช่าง		✓		๐.๐๐	ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑ กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ			✓	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณนี้
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จำนวน ๓ แห่ง	๑๘๖,๕๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จำนวน ๓ แห่ง	๕๒๙,๒๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ		✓		๒๖๗,๑๒๐.๐๐	เบิกจ่ายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม
๔	โครงการจ้างบุคลากรสอนวิทยาศาสตร์	บุคลากรสอนวิทยาศาสตร์	๑๑๔,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	✓			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	
๕	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมสถิตีวราราม ตามโครงการจ้างบุคลากรให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ	บุคลากรให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ	๒๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมสถิตีวราราม โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิตี	๑,๑๑๓,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ และ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ		✓		๕๓๔,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม
๗	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนางพิมพ์โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์	๑๔๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ และ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ		✓		๓๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม
๘	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางขันแตกโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก	๔๐๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ และ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ		✓		๑๗๘,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณฯ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณฯ	๓๕๖,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ และ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา		✓		๑๕๑,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายอีกครั้งใน เดือนพฤษภาคม
๑๐	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการด้านภาษาอังกฤษ	กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ	๑๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง	การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดบ่วง ให้กับประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๒	โครงการทาลูกจันทน์พืงเทศน์บรรยาย ธรรม	กิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมในวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ เดือนละ ๑ ครั้ง	กองการศึกษา	✓			๑๒,๑๓๐.๐๐	ปรับเปลี่ยนเป็น จัดโครงการ ๑ ครั้ง
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ว่าวไทย	กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ว่าวไทย เพื่อให้ประชาชน ในตำบลอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสืบสานประเพณีซึกพระ ทอดผ้าป่าสามัคคีและแข่งขันเรือพาย	กิจกรรมสืบสานประเพณีซึกพระทอดผ้าป่าสามัคคี และแข่งขันเรือพาย	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	✓			๑๑,๑๓๐.๐๐	
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	กิจกรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๖	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๗	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย กระทงกาบกล้วย	กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง กาบกล้วย เพื่อให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยให้คงอยู่สืบไป	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	✓			๗,๕๐๐.๐๐	
๘	โครงการค่ายพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนวัดบางขันแตก	กิจกรรมค่ายพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดบางขันแตก โรงเรียนวัดบางขันแตก	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๙	โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฏศิลป์ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน	วิทยากรสอนดนตรีนาฏศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้กับโรงเรียนวัดธรรมสถิต์วาราม	๑๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์ และสืบสานดนตรีและนาฏศิลป์ไทย	กิจกรรมเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบสานดนตรี และนาฏศิลป์ไทย	๑๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	✓			๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ โรงเรียนวัดธรรมสถิต์วาราม	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ชุมชน	๑. การทำหมันสุนัขและแมว ๒. การพัฒนาระบบสุขาภิบาล ๓. การอบรมหมอมหมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ			✓	๐.๐๐	ตั้งงบประมาณรองรับ เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ กลยุทธ์ ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกัน ควบคุม รณรงค์และเฝ้า ระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรค ระบาด	การป้องกัน ควบคุม รณรงค์และเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันแตก	๑๗,๐๐๐	ขึ้นอยู่กับกรณี การเกิดโรค	กอง สาธารณสุข ฯ			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก	การป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก เพื่อลดการเกิด โรคใช้เลือดออกในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	ขึ้นอยู่กับกรณี การเกิดโรค	กอง สาธารณสุข ฯ			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุข	กิจกรรมให้ความรู้ฝึกอบรม ประชาชน ให้ความรู้ ในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ โรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	✓			๐.๐๐	ระหว่างการ เบิกจ่าย

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	✓			๑๕,๖๓๖.๐๐	
๒	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลบางขันแตก	การฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำ เยาวชน และประชาชนให้สามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้เมื่อประสบภัย	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	การฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้สามารถปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	การฝึกทบทวนและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	๑๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางขันแตก รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	

๓.๒ กลยุทธ์ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างสวัสดิการผู้สูงอายุ	กิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งลดความเสี่ยงในสถานการณ์กักตุนและกระจายตลาดอาหาร	๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	✓			๐.๐๐	ระหว่างการเบิกจ่าย
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน	โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	✓			๗๓,๖๑๒.๐๐	
๓	โครงการพัฒนาอาชีพผู้พิการ	โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา

(๒) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพ การทำปุ๋ยหมัก น้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๘	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมักของ ชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้	๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ รักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลักการ ๓ Rs	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการลดและ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก ๓Rs ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	✓			๖,๕๓๕.๐๐	

(๒) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลงแขกลงคลองฯ	การลงแขกลงคลองฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ เพื่อให้ถนนและลำคลองในเขตตำบล บางขันแตกสะอาดน่ามอง	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ เดือนละ ๑ ครั้ง	กอง สาธารณสุข ฯ		✓		๔,๖๑๐.๐๐	

๕.๒ กลยุทธ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมการให้ความรู้ในการอนุรักษ์และการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งพันธุ์พืชและไม่มีค่า ให้กับประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	ขึ้นกับการร้องขอจากประชาชน	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ไม่มีการร้องขอ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน หรือด้อยโอกาสในพื้นที่	นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน หรือด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	ขึ้นกับการร้องขอจากประชาชน	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ไม่มีการร้องขอ
๓	การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา
๔	เยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา

๖.๒ กลยุทธ์ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานอย่างยั่งยืน	กิจกรรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานอย่างยั่งยืน	๒๘,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๒	อุดหนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน	การศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา
๓	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางชันแตก และลงพื้นที่ ดำเนินการให้ความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลบางชันแตก	กิจกรรมการให้ความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

๖.๓ กลยุทธ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน	กิจกรรมการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

๖.๕ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนางองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารงาน ภารกิจของ อบต. ผ่านโครงการ/กิจกรรม/ปฏิทิน	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ ในงบประมาณนี้
๒	การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	ไม่ดำเนินการ ในงบประมาณนี้
๓	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในหน่วยงานให้กับพนักงานในสังกัด อบต.บางขันแตก	๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	✓			๐.๐๐	ระหว่างการ เบิกจ่าย

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการสพด.	การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษา			✓	๐.๐๐	ยังไม่ถึงกำหนด ระยะเวลา

(ก) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ภายใน)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การประชาคม และกรณีมีส่วนร่วมของ ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล	โครงการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการประชาคมและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	✓			๑๙,๕๙๒.๐๐	
๒	อาสาสมัครปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และกิจกรรมคนบางชั้น แตกปรองดองสมานฉันท์	โครงการ/กิจกรรมเพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคี ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	✓			๐.๐๐	ระหว่างการ เบิกจ่าย